

四川庞度环保科技有限公司

温江庞度一次性卫生纸杯、方便面纸碗生产淋膜项目

竣工环境保护验收意见

2021年5月25日，四川庞度环保科技有限公司在该公司主持召开了《温江庞度一次性卫生纸杯、方便面纸碗生产淋膜项目》竣工环境保护验收会，对该项目配套建设的废水、废气、噪声和固废污染防治设施运行效果和环保措施落实情况组织了验收。参加会议的有建设单位、技术专家等，会议成立了竣工环境保护验收组（名单附后）。验收组根据《温江庞度一次性卫生纸杯、方便面纸碗生产淋膜项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。经过认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川庞度环保科技有限公司，在成都海峡两岸科技产业开发园租用成都华安食品有限公司厂房，建设了纸制品生产线，用于生产一次性卫生纸杯、方便面纸碗，一直生产至今。生产线中的原材料淋膜纸原为外购原料，因疫情，淋膜纸的外购受到影响，企业为满足生产需要，四川庞度环保科技有限公司新建淋膜纸生产线，用于满足企业自身卫生纸杯、方便面纸碗的生产需求。该项目动工时间为2020年11月，竣工时间为2021年4月。项目设计年生产单面淋膜纸2300t，双面淋膜纸300t，实际生产能力与设计生产能力一致。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年5月7日，该项目经成都市温江区经济和信息化局同意立项备案，备案文号为川投资备【2020-510115-22-03-451639】JXQB-0163号，2020年8月，四川庞度环保科技有限公司委托四川省德意仁合环保科技有限公司编制完成了《温江庞度一次性卫生纸杯、方便面纸碗生产淋膜项目环境影响报告表》；2020年10月10日，成都市温江生态环境局以温环承诺环评审〔2020〕92号下达了《关于温江庞度一次性卫生纸杯、方便面纸碗生产淋膜项目环境影响报告表的审

查批复》。

（三）投资情况

本项目投资 20 万元，实际环保投资 5 万元，占总投资的 25%。

（四）验收范围

主体工程：淋膜区；纸杯、纸碗生产区，分切区域（依托原有）

办公生活设施：综合办公楼，生产办公室，值班室（依托现有）；

辅助及公用工程：食堂、配电房（依托现有）；

仓储工程：成品仓库、原料仓库、柴油暂存间（依托现有）；

环保工程：“1 套二级活性炭吸附装置+15m 排气筒”；隔油沉淀池 1 个、生活污水预处理池 1 座；一般固废暂存间（20m²），危废暂存间 1 间（5m²）；噪声治理措施；地下水防渗措施。。

二、工程及环保措施变动情况

根据关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）分析，项目不存在项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态保护措施等重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水依托现有工程，地面清洁废水进入预处理池处理（厂区现有容积为 10m³ 的预处理池），处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入温江区科技园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标后最终排入杨柳河。

（二）废气

本项目 PE 颗粒在淋膜机内进行加热熔化，产生的有机废气在挤出口一起被挤出，在挤出口上面设置集气罩，采用强制抽风的形式将熔化后产生的有机废气进行收集，设置 1 套风量为 7000m³/h 的收集系统收集，经管道冷凝管降温后引入，由 1 套二级活性炭吸附处理，最终由 1 根 15m 排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为淋膜机、分切机、风机设备运行产生的噪声。

对所有加工设备均采取安装基础减震，并优化作业时间段。选用低噪声设备，

并在安装时采取行之有效的隔声、消声、吸声和减振等措施，降低噪声对周围环境的影响。

（四）固废

项目固体废物主要为一般废物和危险废物。废边角料外售废品回收站、废包装收集后由环卫部门统一清运处理；废机油、废机油桶、含油废棉纱、手套、废滤芯、废活性炭暂存于危险废物暂存间（5m²）内，定期交由有危废处理资质单位处理。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，项目废水监测因子的监测值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

2、废气

验收监测期间，有机废气排放口VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），无组织VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求。

3、噪声

验收监测期间，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4、固废

验收检查期间，一般固废管理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险废物管理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求。

5、总量控制检查

本项目废水、废气污染物实际排放量低于环评文件中总量控制指标要求。

6、环境管理检查

公司制定了《环境管理制度》，环境管理制度较完善齐全。

7、地下水污染防治措施已落实。

五、验收结论

四川庞度环保科技有限公司温江庞度一次性卫生纸杯、方便面纸碗生产淋膜项目环保手续齐全，环保设施按环评及批复要求建成并投入运行，环保管理检查符合相关要求，项目无重大变动。验收监测期间，污染物达标排放，总量满足要求。项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第八条中的九种情形，符合竣工环境保护验收条件，同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、加强环保设施维护、管理，确保各项污染物得到有效收集、从而实现稳定、达标排放，严禁跑、冒、滴、漏现象发生。
- 2、做好固体废物贮存、处理和管理措施，确保足够的应急设施/设备。
- 3、进一步完善环保应急预案、环保档案的管理。

七、验收人员信息

验收组：

刘清雪

王琴玲 铁波 陶峰

验收人员信息见签到表。

四川庞度环保科技有限公司

2021年5月25日

